FF&E Schedule	Week																					
Room 210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	24/05/2023	01/05/2023	08/05/2023	15/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	07/08/2023	14/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	18/09/2023
Design Specification																						
Design Presentation																						
Sign off																						
Client time																						
Orders - construction & fitout																						
Deliveries																						
Strip out & removal																						
Contractor estimates																						
Removal of walls																						
Removal of rubbish																						
Flooring Preperation																						
Wall preperation																						
Electrics installation																						
Flooring installation																						
Walls installation																						
Entrance construction																						
Glass installation																						
Pod installation																						
Shelving installation																						
Health & Safety																						
Joiner snags																						
Electrical snags																						
Decorator																						
Furniture assembly																						
Accessories																						
Handover																						